

質問事項	回答
1 安全祈願祭は行うのでしょうか。御指示下さい。行う場合、費用等は施工者負担と考えて宜しいでしょうか。	安全祈願祭を行う考えです。9/16(予定)費用は施工者負担とお考えください。建て主:18名程度出席予定、設計者:2名程度
2 A-46図 仮設計画図は指定仮設として考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	任意仮設としてお考えください。
3 内訳書P-36の壁断熱複合板打込(FP25+PBt9.5)となっていますが、施工上PBに水を含む可能性がある為、後貼りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	後貼りでも構いません。
4 図M-02 雨水枡⑦・雨水集水枡④が污水配管経路部に直接接続されています。ルートをご指示ください。	枡の入替え、污水枡1ヶ所追加としてください。(図面添付)
5 図番A-45 外構工事の施工時期について、竣工が平成28年3月18日ですが、外構工事の施工時期を後々の手直しの事を考えると、時期のいい4月後半から5月の施工は可能でしょうか。ご指示下さい。	雪解け後の念書工事で構いません。
6 図番A-45 外構図の歩道切り下げ部分の現状植樹帯部分を撤去申請し、舗装仕上げと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。
7 図番A-06、A-08、A-10 外壁の仕上げについて、仕上表、立面図では、防水形複層塗材REとありますが、矩形図で、透湿弾性吹付タイルとなっております。防水形複層塗材REと考えて宜しいでしょうか。又数量は、左官工事の項目の561m ² で宜しいでしょうか。ご指示下さい。	防水形複層塗材RE＝透湿弾性吹付タイルです。エスケー化研:ダンツーキャスト同等品とお考えください。 数量は561m ² が該当になります。
8 図番A-37 1階ホールの掲示板が、工事内訳で、カバー付とありますが、どの様なものでしょうか。メーカー及び品番をご指示下さい。	アクリル板でカバーする程度のものとお考えください。
9 下記の内容と図面の数量が異なります。どちらの数量にあわせて積算したら宜しいでしょうか。ご指示下さい。 ・内訳P.5 「LRS1-1900LM LN」28台→32台 ・内訳P.15 モジュラージャック 6極2芯 7個→11個 ・内訳P.17 天井埋込型スピーカー 1W/3W/6W ATT無 7個→12個 ・内訳P.17 天井埋込型スピーカー 1W/3W/6W ATT付 4個→16個 ・内訳P.17 壁掛スピーカー 1W/3W/6W ATT付 1個→2個 ・内訳P.17 壁付アッテネーター 0.5W～6W 7個→12個 ・内訳P.22 光電式スポット2種、非蓄積型 5個→6個 ・内訳になし 定温敷きスポット型感知器 特種 1個	・内訳P.5 「LRS1-1900LM LN」28台→32台としてください。 ・内訳P.15 モジュラージャック 9個、ノズルプレート 2枚としてください。(図面添付) ・内訳P.17 天井埋込型スピーカー 1W/3W/6W ATT無 7個→12個としてください。 ・内訳P.17 天井埋込型スピーカー 1W/3W/6W ATT付 4個→16個としてください。 ・内訳P.17 壁掛スピーカー 1W/3W/6W ATT付 1個→2個としてください。 ・内訳P.17 壁付アッテネーター 0.5W～6W 7個→12個としてください。 ・内訳P.22 光電式スポット2種、非蓄積型 5個→6個としてください。 ・内訳になし 定温敷きスポット型感知器 特種 1個としてください。
10 仮設工事として山留工事の際の親杭は撤去重機が進入できないため、そのまま存置してよろしいでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。
11 特記仕様書A-02図 土工事の項目に建設発生土の処分先名がありません。内訳に記載の処分費をご指示ください。	積算上は角山開発(江別)で見えています。現場から14.2kmです。処分費につきましては処分先へお問い合わせください。

<p>特記仕様書A-02図 地業工事の項目に砂利地業が</p> <p>12 切込砂利となっておりますが、一般流通品の切込碎石としてよろしいでしょうか。ご指示ください。</p>	<p>切込碎石でも宜しいです。</p>
<p>13 入札時に用意する積算内訳書について、当初頂いた参考内訳数量がありますが、この形にそって内訳書を作成するのか、当社独自の書式・工種の順番で作成してもよいか、どちらかご指示下さい。</p>	<p>参考内訳書ですので、この書式に沿う必要はありません。各社独自の内訳書で構いません。</p>
<p>14 軽量鉄骨下地材は、一般材で考えてよろしいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>15 タイル工事内訳で床300角、壁50角で光触媒対応品とありますが、メーカー・商品名をご指示ください。</p>	<p>A-06仕上表の右上「材料メーカー」に記載していますのでご確認ください。</p>
<p>16 1階ホールの掲示板について内訳では1階ホールの掲示板は4箇所ともカバー付きになっていますA-37詳細でカバー付きは玄関のみとなっています。ご指示ください。</p>	<p>玄関部分のみカバー付きとしてください。</p>
<p>17 A-36詳細の館名文字は上段の「社団法人～事業団」もボックス文字450角と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>18 A-36★2館名文字、ペイントフィルムの数、内訳20箇所、立面11箇所ですが数量をご指示ください。</p>	<p>内訳書の通りとしてください。</p>
<p>19 A-36シート文字箇所は12箇所として宜しいでしょうか。ご確認ください。</p>	<p>書庫・物品庫で一文字なので11ヶ所で宜しいです。</p>
<p>20 A-06、A-08、A-10、A-11高窓部屋上・外壁D部分カラーガルバリウム鋼板t0.4は立平葺、平葺どちらでしょうか。また、A-10、A-11下地木毛板t12はt15からです。t15と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>立平葺きとしてください。下地木毛板はt15とお考えください。</p>
<p>21 E-02,13にて構内通信線路(建物内経路)の記載がありません。ハンドホールから電話保安器端子盤までのルートをご指示ください。</p>	<p>図面追記します。(図面添付)</p>
<p>22 E-12にて、弱電設備機器姿図のVP映像用コンセント及び放送ワゴン接続プレートの平面図記載及び内訳記載がありません。ご指示ください。</p>	<p>図面の消し忘れによるものですので、そのまま構いません。</p>
<p>23 A-06 仕上表厨房玄関床・巾木にINAXセラマット・ネオ100角となっておりますが、内装壁用タイルで床には使用出来ません。100角床タイルINAXニューージェーネット(防汚タイル)をご提案します、御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>24 A-06 WC(G)汚垂石の品名が不明です。御影石(本磨き)t=15程度又はINAX汚垂タイルW900*D600サイズもあります、どちらか御指示下さい。 追記 汚垂タイルについてWC床に指定された300角タイル(MaxCシートタイル)製造元で800*600t=11の標準サイズであります。900*600、1200*600も注文生産されております。材質はWCタイル同様、消臭・殺菌性能の高いタイルです。御検討お願い致します。</p>	<p>MaxCシートタイルでお考えください。標準サイズで構いません。</p>
<p>25 塗装工事において 内部木部(木部建具仕上・カーテンBOX・WD枠・棚類・カウンター廻り)にはWAPを塗装するのでしょうか、御指示下さい。</p>	<p>木部塗装はWUC、WEP、EP-G、OS塗それぞれあり、内訳にて参考数量として計上しています。</p>